



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                                                  |                |                                               |                                                                                                                       |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1.096.509-13/2024                                                 | GESTOR<br>FNDE | PROGRAMA<br>Novo PAC - FORMALIZAÇÃO - Escolas | ACÃO / MODALIDADE<br>NOVO PAC                                                                                         | OBJETO<br>CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, DO BAIRRO ALCANTE RIBEIRÃO DAS |
| PROponente / Tomador<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES               |                | Município / UF<br>RIBEIRÃO DAS NEVES          |                                                                                                                       | Localidade / Endereço<br>RUA MOACIE MENEZES, ALCANTE                             |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DO BAIRRO ALCANTE/SANTINHO |                |                                               |                                                                                                                       |                                                                                  |
| DATA BASE<br>fev-25                                                              | DESON.<br>Não  | LOCALIDADE DO SINAPI<br>Belo Horizonte / MG   | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>Construção de Escola em Tempo Integral, do Bairro Alcante Ribeiro das Neves/MG – FNDE – Escola 9 | BDI 1<br>25,00%                                                                  |
|                                                                                  |                |                                               |                                                                                                                       | BDI 2                                                                            |
|                                                                                  |                |                                               |                                                                                                                       | BDI 3                                                                            |
|                                                                                  |                |                                               |                                                                                                                       | BDI 4                                                                            |
|                                                                                  |                |                                               |                                                                                                                       | BDI 5                                                                            |

| Item                                      | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R\$) | Início de Obra<br>01/04/26 | Parcela 1<br>mai/26 | Parcela 2<br>jun/26 | Parcela 3<br>jul/26 | Parcela 4<br>ago/26 | Parcela 5<br>set/26 | Parcela 6<br>out/26 | Parcela 7<br>nov/26 | Parcela 8<br>dez/26 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE                 |                                      |                      | Parcela (%)                | 9,83%               | 0,36%               | 6,67%               | 25,62%              | 11,50%              | 9,18%               | 1,14%               | 12,45%              |
|                                           |                                      |                      | Parcela (R\$)              | 934.045,55          | 34.199,06           | 633.994,66          | 2.434.071,54        | 1.092.458,23        | 872.256,17          | 108.048,84          | 1.182.949,30        |
|                                           |                                      |                      | Acumulado (%)              | 9,83%               | 10,19%              | 16,87%              | 42,49%              | 53,99%              | 63,17%              | 64,31%              | 76,77%              |
|                                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)            | 934.045,55          | 968.244,61          | 1.602.239,27        | 4.036.310,81        | 5.128.769,04        | 6.001.025,21        | 6.109.074,05        | 7.292.023,35        |
| 1. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL |                                      |                      | Parcela (%)                | 9,83%               | 0,36%               | 6,67%               | 25,62%              | 11,50%              | 9,18%               | 1,14%               | 12,45%              |
|                                           |                                      |                      | Acumulado (%)              | 9,83%               | 10,19%              | 16,87%              | 42,49%              | 53,99%              | 63,17%              | 64,31%              | 76,77%              |
|                                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)            | 934.045,55          | 968.244,61          | 1.602.239,27        | 4.036.310,81        | 5.128.769,04        | 6.001.025,21        | 6.109.074,05        | 7.292.023,35        |
| 1.1.                                      | SERVIÇOS PRELIMINARES                | 934.045,55           | Parcela (%)                | 100,00%             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                           |                                      |                      | Acumulado (%)              | 100,00%             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)            | 934.045,55          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1.2.                                      | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES    | 34.199,06            | Parcela (%)                | 0,00%               | 100,00%             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                           |                                      |                      | Acumulado (%)              | 0,00%               | 100,00%             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)            | 0,00                | 34.199,06           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1.3.                                      | FUNDAÇÕES                            | 633.994,66           | Parcela (%)                | 0,00%               | 0,00%               | 100,00%             |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                           |                                      |                      | Acumulado (%)              | 0,00%               | 0,00%               | 100,00%             |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)            | 0,00                | 0,00                | 633.994,66          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1.4.                                      | SUPERESTRUTURA                       | 2.434.071,54         | Parcela (%)                | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 100,00%             |                     |                     |                     |                     |
|                                           |                                      |                      | Acumulado (%)              | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 100,00%             |                     |                     |                     |                     |
|                                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.434.071,54        |                     |                     |                     |                     |
| 1.5.                                      | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL          | 434.666,06           | Parcela (%)                | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 100,00%             |                     |                     |                     |
|                                           |                                      |                      | Acumulado (%)              | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 100,00%             |                     |                     |                     |
|                                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 434.666,06          |                     |                     |                     |
| 1.6.                                      | ESQUADRIAS                           | 657.792,17           | Parcela (%)                | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 100,00%             |                     |                     |                     |
|                                           |                                      |                      | Acumulado (%)              | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 100,00%             |                     |                     |                     |
|                                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 657.792,17          |                     |                     |                     |
| 1.7.                                      | SISTEMAS DE COBERTURA                | 872.256,17           | Parcela (%)                | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 100,00%             |                     |                     |
|                                           |                                      |                      | Acumulado (%)              | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 100,00%             |                     |                     |
|                                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 872.256,17          |                     |                     |
| 1.8.                                      | IMPERMEABILIZAÇÃO                    | 108.048,84           | Parcela (%)                | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 100,00%             |                     |
|                                           |                                      |                      | Acumulado (%)              | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 100,00%             |                     |
|                                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 108.048,84          |                     |
| 1.9.                                      | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO      | 600.150,16           | Parcela (%)                | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 100,00%             |
|                                           |                                      |                      | Acumulado (%)              | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 100,00%             |
|                                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 600.150,16          |
| 1.10.                                     | SISTEMAS DE PISOS                    | 641.568,80           | Parcela (%)                | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               |
|                                           |                                      |                      | Acumulado (%)              | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               |
|                                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.11.                                     | PINTURAS E ACABAMENTOS               | 306.938,47           | Parcela (%)                | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               |
|                                           |                                      |                      | Acumulado (%)              | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               |
|                                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.12.                                     | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                | 242.284,58           | Parcela (%)                | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               |
|                                           |                                      |                      | Acumulado (%)              | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               |

| Item  | Descrição das Metas / Macroserviços                      | Valores Totais (R\$) | Início de Obra 01/04/26 | Parcela 1 mai/26 | Parcela 2 jun/26 | Parcela 3 jul/26 | Parcela 4 ago/26 | Parcela 5 set/26 | Parcela 6 out/26 | Parcela 7 nov/26 | Parcela 8 dez/26 |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |                                                          |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.13. | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                               | 110.317,10           | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|       |                                                          |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|       |                                                          |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.14. | INSTALAÇÃO SANITÁRIA                                     | 111.290,28           | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|       |                                                          |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|       |                                                          |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.15. | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS                              | 88.132,13            | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|       |                                                          |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|       |                                                          |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.16. | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL                            | 5.309,06             | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|       |                                                          |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|       |                                                          |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.17. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO                      | 154.884,08           | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|       |                                                          |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|       |                                                          |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.18. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V                               | 582.799,14           | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |
|       |                                                          |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |
|       |                                                          |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 582.799,14       |
| 1.19. | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO                              | 35.503,28            | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|       |                                                          |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|       |                                                          |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.20. | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO                    | 175.539,79           | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|       |                                                          |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|       |                                                          |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.21. | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA                             | 11.934,67            | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|       |                                                          |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|       |                                                          |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.22. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 64.377,38            | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|       |                                                          |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|       |                                                          |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.23. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                  | 229.529,19           | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|       |                                                          |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|       |                                                          |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.24. | SERVIÇOS FINAIS                                          | 29.454,82            | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|       |                                                          |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|       |                                                          |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

Local

29 de agosto de 2025

Data

Nome: Bárbara Wiara Teles dos Reis

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU MG-191336/D

ART/RTT: MG20253965128

Nome: Paulo Henrique Franck Mafia

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU MG-231740/D

ART/RTT: Responsável pelo preenchimento



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                            |        |                      |                                                                                                    |  |                              |        |                                                                         |       |       |       |  |
|--------------------------------------------|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|
| Nº OPERAÇÃO                                |        | GESTOR               | PROGRAMA                                                                                           |  | AÇÃO / MODALIDADE            |        | OBJETO                                                                  |       |       |       |  |
| 1.096.509-13/2024                          |        | FNDE                 | Novo PAC - FORMALIZAÇÃO - Escolas                                                                  |  | NOVO PAC                     |        | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, DO BAIRRO ALICANTE RIBEIRÃO DAS |       |       |       |  |
| PROponente / Tomador                       |        |                      | MUNICÍPIO / UF                                                                                     |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO        |        | APELIDO DO EMPREENDIMENTO                                               |       |       |       |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES |        |                      | RIBEIRÃO DAS NEVES                                                                                 |  | RUA MOACIE MENEZES, ALICANTE |        | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DO BAIRRO ALICANTE/SANTINHO                    |       |       |       |  |
| DATA BASE                                  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI | DESCRIÇÃO DO LOTE                                                                                  |  |                              | BDI 1  | BDI 2                                                                   | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |  |
| fev-25                                     | Não    | Belo Horizonte / MG  | Construção de Escola em Tempo Integral, do Bairro Alicante Ribeirão das Neves/MG – FNDE – Escola 9 |  |                              | 25,00% |                                                                         |       |       |       |  |

| Item                      | Descrição das Metas / Macrosserviços   | Valores Totais (R\$) | Início de Obra 01/04/26                         | Parcela 9 jan/27                | Parcela 10 fev/27                | Parcela 11 mar/27                | Parcela 12 abr/27                | Parcela 13 mai/27 | Parcela 14 jun/27 | Parcela 15 jul/27 | Parcela 16 ago/27 |
|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE |                                        | 9.499.086,98         | Parcela (%)<br>Parcela (R\$)                    | 3,84%<br>364.536,35             | 9,77%<br>928.398,87              | 5,27%<br>500.260,32              | 4,36%<br>413.868,09              |                   |                   |                   |                   |
|                           |                                        |                      | Acumulado (%)<br>Acumulado (R\$)                | 80,60%<br>7.656.559,70          | 90,38%<br>8.584.958,57           | 95,64%<br>9.085.218,89           | 100,00%<br>9.499.086,98          |                   |                   |                   |                   |
| 1.                        | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL | 9.499.086,98         | Parcela (%)<br>Acumulado (%)<br>Acumulado (R\$) | 3,84%<br>80,60%<br>7.656.559,70 | 9,77%<br>90,38%<br>8.584.958,57  | 5,27%<br>95,64%<br>9.085.218,89  | 4,36%<br>100,00%<br>9.499.086,98 |                   |                   |                   |                   |
| 1.1.                      | SERVIÇOS PRELIMINARES                  | 934.045,55           | Parcela (%)<br>Acumulado (%)<br>Acumulado (R\$) |                                 |                                  |                                  |                                  |                   |                   |                   |                   |
| 1.2.                      | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES      | 34.199,06            | Parcela (%)<br>Acumulado (%)<br>Acumulado (R\$) |                                 |                                  |                                  |                                  |                   |                   |                   |                   |
| 1.3.                      | FUNDAÇÕES                              | 633.994,66           | Parcela (%)<br>Acumulado (%)<br>Acumulado (R\$) |                                 |                                  |                                  |                                  |                   |                   |                   |                   |
| 1.4.                      | SUPERESTRUTURA                         | 2.434.071,54         | Parcela (%)<br>Acumulado (%)<br>Acumulado (R\$) |                                 |                                  |                                  |                                  |                   |                   |                   |                   |
| 1.5.                      | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL            | 434.666,06           | Parcela (%)<br>Acumulado (%)<br>Acumulado (R\$) |                                 |                                  |                                  |                                  |                   |                   |                   |                   |
| 1.6.                      | ESQUADRIAS                             | 657.792,17           | Parcela (%)<br>Acumulado (%)<br>Acumulado (R\$) |                                 |                                  |                                  |                                  |                   |                   |                   |                   |
| 1.7.                      | SISTEMAS DE COBERTURA                  | 872.256,17           | Parcela (%)<br>Acumulado (%)<br>Acumulado (R\$) |                                 |                                  |                                  |                                  |                   |                   |                   |                   |
| 1.8.                      | IMPERMEABILIZAÇÃO                      | 108.048,84           | Parcela (%)<br>Acumulado (%)<br>Acumulado (R\$) |                                 |                                  |                                  |                                  |                   |                   |                   |                   |
| 1.9.                      | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO        | 600.150,16           | Parcela (%)<br>Acumulado (%)<br>Acumulado (R\$) |                                 |                                  |                                  |                                  |                   |                   |                   |                   |
| 1.10.                     | SISTEMAS DE PISOS                      | 641.568,80           | Parcela (%)<br>Acumulado (%)<br>Acumulado (R\$) | 0,00%<br>0,00%<br>0,00          | 100,00%<br>100,00%<br>641.568,80 |                                  |                                  |                   |                   |                   |                   |
| 1.11.                     | PINTURAS E ACABAMENTOS                 | 306.938,47           | Parcela (%)<br>Acumulado (%)<br>Acumulado (R\$) | 0,00%<br>0,00%<br>0,00          | 0,00%<br>0,00%<br>0,00           | 100,00%<br>100,00%<br>306.938,47 |                                  |                   |                   |                   |                   |
| 1.12.                     | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                  | 242.284,58           | Parcela (%)<br>Acumulado (%)                    | 100,00%<br>100,00%              |                                  |                                  |                                  |                   |                   |                   |                   |

| Item  | Descrição das Metas / Macrosserviços                     | Valores Totais (R\$) | Início de Obra 01/04/26 | Parcela 9 jan/27 | Parcela 10 fev/27 | Parcela 11 mar/27 | Parcela 12 abr/27 | Parcela 13 mai/27 | Parcela 14 jun/27 | Parcela 15 jul/27 | Parcela 16 ago/27 |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |                                                          |                      | Acumulado (R\$)         | 242.284,58       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.13. | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                               | 110.317,10           | Parcela (%)             | 100,00%          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                          |                      | Acumulado (%)           | 100,00%          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                          |                      | Acumulado (R\$)         | 110.317,10       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.14. | INSTALAÇÃO SANITÁRIA                                     | 111.290,28           | Parcela (%)             | 0,00%            | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                          |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                          |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 111.290,28        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.15. | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS                              | 88.132,13            | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%             | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                          |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%             | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                          |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00              | 88.132,13         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.16. | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL                            | 5.309,06             | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%             | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                          |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%             | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                          |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00              | 5.309,06          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.17. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO                      | 154.884,08           | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                          |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                          |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 154.884,08        |                   |                   |                   |                   |
| 1.18. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V                               | 582.799,14           | Parcela (%)             |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                          |                      | Acumulado (%)           |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                          |                      | Acumulado (R\$)         |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.19. | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO                              | 35.503,28            | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%             | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                          |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%             | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                          |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00              | 35.503,28         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.20. | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO                    | 175.539,79           | Parcela (%)             | 0,00%            | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                          |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                          |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 175.539,79        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.21. | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA                             | 11.934,67            | Parcela (%)             | 100,00%          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                          |                      | Acumulado (%)           | 100,00%          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                          |                      | Acumulado (R\$)         | 11.934,67        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.22. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 64.377,38            | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%             | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                          |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%             | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                          |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00              | 64.377,38         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.23. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                  | 229.529,19           | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                          |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                          |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 229.529,19        |                   |                   |                   |                   |
| 1.24. | SERVIÇOS FINAIS                                          | 29.454,82            | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                          |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |
|       |                                                          |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 29.454,82         |                   |                   |                   |                   |

Local

29 de agosto de 2025

Data

Nome: Bárbara Wiara Teles dos Reis

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU MG-191336/D

ART/RRT: MG20253965128

Nome: Paulo Henrique Franck Mafia

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU MG-231740/D

ART/RRT: Responsável pelo preenchimento