



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES / MG

CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO AUGUSTO GUIMARÃES

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLA GONÇALVES ROCHA DA SILVA MOREIRA

ITEM	SERVIÇOS	MESES						R\$	%
		01	02	03	04	05	06		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						R\$ 28.972,38	3,96%
		R\$ 28.972,38							
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	50%	50,00%					R\$ 1.784,96	0,24%
		R\$ 892,48	R\$ 892,48						
3	FUNDAÇÕES	50,00%	50,00%					R\$ 51.343,68	7,02%
		R\$ 25.671,84	R\$ 25.671,84						
4	PISO			100,00%				R\$ 61.596,15	8,42%
				R\$ 61.596,15					
5	IMPERMEABILIZAÇÃO		100,00%					R\$ 3.747,92	0,51%
			R\$ 3.747,92						
6	SUPERESTRUTURA		30,00%	30,00%	40,00%			R\$ 148.739,59	20,33%
			R\$ 44.621,88	R\$ 44.621,88	R\$ 59.495,84				
7	SISTEMAS DE COBERTURA				50,00%	50,00%		R\$ 85.010,41	11,62%
					R\$ 42.505,21	R\$ 42.505,21			
8	PINTURAS					60,00%	40,00%	R\$ 11.158,90	1,53%
						R\$ 6.695,34	R\$ 4.463,56		
9	ALAMBRADO					100,00%		R\$ 68.528,93	9,37%
						R\$ 68.528,93			
10	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			50,00%	50,00%			R\$ 43.353,60	5,93%
				R\$ 21.676,80	R\$ 21.676,80				
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		10,00%	10,00%	20,00%	50,00%	10,00%	R\$ 15.533,79	2,12%
			R\$ 1.553,38	R\$ 1.553,38	R\$ 3.106,76	R\$ 7.766,89	R\$ 1.553,38		
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			50,00%	40,00%	10,00%		R\$ 16.911,73	2,31%
				R\$ 8.455,86	R\$ 6.764,69	R\$ 1.691,17			
13	RAMPA DE ACESSO E CONTENÇÃO	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	40,00%		R\$ 104.753,04	14,32%
		R\$ 10.475,30	R\$ 10.475,30	R\$ 20.950,61	R\$ 20.950,61	R\$ 41.901,21			
14	BANHEIRO				50,00%	50,00%		R\$ 29.930,71	4,09%
					R\$ 14.965,35	R\$ 14.965,35			
15	SERVIÇOS FINAIS						100,00%	R\$ 17.340,22	2,37%
							R\$ 17.340,22		
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,69%	13,05%	22,95%	25,48%	28,16%	3,67%	R\$ 42.906,38	5,86%
		R\$ 2.870,44	R\$ 5.599,28	R\$ 9.847,01	R\$ 10.932,55	R\$ 12.082,44	R\$ 1.574,66		
TOTAL MENSAL		R\$ 68.882,44	R\$ 92.562,08	R\$ 168.701,69	R\$ 180.397,80	R\$ 196.136,54	R\$ 24.931,82	R\$ 731.612,37	100,00%
%		9,42%	12,65%	23,06%	24,66%	26,81%	3,41%		
% ACUMULADA		9,42%	22,07%	45,13%	69,78%	96,59%	100,00%		