



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO DAS NEVES
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS NO BAIRRO BOTAFOGO

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 591.476,16	8,34% 49.329,11	8,34% 49.329,11	8,34% 49.329,11	8,34% 49.329,11	8,33% 49.269,96	8,33% 49.269,96	8,33% 49.269,96	8,33% 49.269,96	8,33% 49.269,96	8,33% 49.269,96	8,33% 49.269,96	8,33% 49.269,96
2	LIMPEZA E DEMOLIÇÃO	100,00% 15.845,75	100,00% 15.845,75											
3	CANTEIRO DE OBRA	100,00% 215.435,08	28,00% 60.321,82	60,00% 129.261,05	1,20% 2.585,22	1,20% 2.585,22	1,20% 2.585,22	1,20% 2.585,22	1,20% 2.585,22	1,20% 2.585,22	1,20% 2.585,22	1,20% 2.585,22	1,20% 2.585,22	1,20% 2.585,22
4	TERRAPLANAGEM	100,00% 202.531,00	60,00% 121.518,60	40,00% 81.012,40										
5	MURO DE ARRIMO	100,00% 724.809,44	20,00% 144.961,89	40,00% 289.923,78	40,00% 289.923,78									
6	FUNDAÇÕES	100,00% 843.478,46		40,00% 337.391,38	40,00% 337.391,38	20,00% 168.695,69								
7	ESTRUTURA	100,00% 1.609.553,40			40,00% 643.821,36	40,00% 643.821,36	20,00% 321.910,68							
8	COBERTURA	100,00% 311.341,64				40,00% 124.536,66	40,00% 124.536,66	20,00% 62.268,33						
9	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00% 1.017.809,74				20,00% 203.561,95	40,00% 407.123,90	20,00% 203.561,95	10,00% 101.780,97	10,00% 101.780,97				
10	FORROS	100,00% 103.982,59							30,00% 31.194,78	40,00% 41.593,04	30,00% 31.194,78			
11	ESQUADRIAS	100,00% 405.940,23					40,00% 162.376,09	30,00% 121.782,07	30,00% 121.782,07					
12	PINTURAS	100,00% 85.518,03									40,00% 34.207,21	40,00% 34.207,21	20,00% 17.103,61	
13	PISOS E REVESTIMENTO	100,00% 485.484,80						30,00% 145.645,38	30,00% 145.645,38	20,00% 97.096,92	20,00% 97.096,92			
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 22.671,32		20,00% 4.534,26			20,00% 4.534,26	40,00% 9.068,53	20,00% 4.534,26					
15	RESERVATÓRIO METÁLICO	100,00% 55.795,71												100,00% 55.795,71
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAL	100,00% 95.713,36		40,00% 38.285,34			20,00% 19.142,67	10,00% 9.571,34					30,00% 28.714,01	
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 482.180,86		10,00% 48.218,09				20,00% 96.436,17	30,00% 144.654,26	20,00% 96.436,17	20,00% 96.436,17			
18	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00% 69.245,88									30,00% 20.773,76	40,00% 27.698,35	30,00% 20.773,76	
19	SPDA	100,00% 22.185,39										50,00% 11.092,70	50,00% 11.092,70	
20	COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 86.679,64		10,00% 8.667,96				40,00% 34.671,86	25,00% 21.669,91	25,00% 21.669,91				
21	REDE LÓGICA	100,00% 21.519,56		10,00% 2.151,96				40,00% 8.607,82	40,00% 8.607,82	10,00% 2.151,96				
22	INSTALAÇÃO DE GÁS	100,00% 1.521,89							100,00% 1.521,89					
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 189.827,04										40,00% 75.930,82	40,00% 75.930,82	20,00% 37.965,41
24	CLIMATIZAÇÃO	100,00% 31.208,70							50,00% 15.604,35	50,00% 15.604,35				
25	PISOS EXTERNOS	100,00% 32.942,09										60,00% 19.765,25	40,00% 13.176,84	
26	MURO DE DIVISA	100,00% 122.643,20										40,00% 49.057,28	40,00% 49.057,28	20,00% 24.528,64
27	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 20.788,86												100,00% 20.788,86

Porcentagem	4,98%	12,57%	16,82%	15,16%	13,87%	9,45%	8,25%	5,44%	4,21%	3,43%	3,4%	2,43%
Custo	391.977,17	988.775,33	1.323.050,85	1.192.529,99	1.091.479,45	743.468,63	648.850,88	428.188,50	331.564,03	269.606,79	267.704,19	190.933,80
Porcentagem Acumulado	4,98%	17,55%	34,36%	49,52%	63,39%	72,84%	81,09%	86,53%	90,74%	94,17%	97,57%	100,0%
Custo Acumulado	391.977,17	1.380.752,50	2.703.803,35	3.896.333,34	4.987.812,79	5.731.281,41	6.380.132,29	6.808.320,80	7.139.884,83	7.409.491,62	7.677.195,81	7.868.129,62