



Prefeitura Municipal de
RIBEIRÃO DAS NEVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E MELHORIAS NO CAMPO FLORENÇA			VALOR DO ORÇAMENTO		R\$ 487.263,20								
LOCAL:	RUA DAS ARARÁS			PREVISTO		9 MESES								
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO		FÍSICO	FINANCEIRO	TOTAL DAS ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09
1	CANTEIRO DE OBRAS	FÍSICO %		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%
		FINANCEIRO	R\$ 14.444,68		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.222,34	R\$ 0,00	R\$ 7.222,34
2	LOCAÇÃO E GABARITO	FÍSICO %		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		FINANCEIRO	R\$ 2.786,98		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.786,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	TRABALHOS COM TERRA	FÍSICO %		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		FINANCEIRO	R\$ 448,53		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	CARGA E TRANSPORTE	FÍSICO %		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		FINANCEIRO	R\$ 12.947,64		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.947,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO ALAMBRADO	FÍSICO %		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		FINANCEIRO	R\$ 17.189,44		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.189,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	PISOS E ALVENARIAS	FÍSICO %		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		FINANCEIRO	R\$ 144.147,49		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144.147,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	SERRALHERIA	FÍSICO %		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		FINANCEIRO	R\$ 25.031,91		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.031,91	R\$ 0,00
8	PINTURAS	FÍSICO %		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 9.160,42		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.160,42
9	ACADEMIA	FÍSICO %		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
		FINANCEIRO	R\$ 30.784,20		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.392,10	R\$ 15.392,10	R\$ 0,00
10	PLAY GROUND	FÍSICO %		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
		FINANCEIRO	R\$ 87.924,37		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.962,19	R\$ 43.962,19	R\$ 0,00
11	DRENAGEM	FÍSICO %		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%
		FINANCEIRO	R\$ 33.812,25		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.453,06	R\$ 25.359,39
12	PLANTIO DE GRAMA	FÍSICO %		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 3.542,42		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.542,42
13	LICENÇAS E COMPENSAÇÕES	FÍSICO %		100,00%		16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%	0,00%	0,00%	0,00%
		FINANCEIRO	R\$ 55.232,15		R\$ 9.201,68	R\$ 9.201,68	R\$ 9.201,68	R\$ 9.201,68	R\$ 9.201,68	R\$ 9.201,68	R\$ 9.223,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	FÍSICO %		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,34%
		FINANCEIRO	R\$ 24.463,77		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.153,78	R\$ 8.153,78	R\$ 8.155,98
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	FÍSICO %		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,34%
		FINANCEIRO	R\$ 25.346,95		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.448,16	R\$ 8.448,15	R\$ 8.450,65
		FINANCEIRO	R\$ 487.263,20		R\$ 9.201,68	R\$ 9.201,68	R\$ 9.201,68	R\$ 9.201,68	R\$ 9.201,68	R\$ 9.223,77	R\$ 260.698,65	R\$ 109.441,19	R\$ 61.891,19	
		ACUMULADO			R\$ 9.201,68	R\$ 18.403,36	R\$ 27.605,04	R\$ 36.806,72	R\$ 46.008,40	R\$ 55.232,17	R\$ 315.930,82	R\$ 425.372,01	R\$ 487.263,20	