

OBRA: VESTIÁRIO DO CAMPO CONJUNTO HENRIQUE SAPORI		BDI: 22,23%											
ENDEREÇO: RUA GRECIA S/N BAIRRO FLORENÇA		Data: 24/06/2024											
MUNICÍPIO RIBEIRÃO DAS NEVES -MG													
ASSUNTO: CONSTRUÇÃO													
BOLETIM DE REFERÊNCIA - SINAPI - MAIO/2024 - COM DESONERAÇÃO													
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO													
Item	Descrição / Etapa	PERÍODO		A Executar								Total	
		Vlr Total	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		Valor (R\$)	%
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	10369,52	1,26%	10.369,52	100%								100%
002	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO E DEMOLIÇÕES	3079,09	0,37%	3.079,09	100%								100%
003	FUNDAÇÃO E CONTENÇÕES	196761,16	23,96%	196.761,16	100%								100%
004	SUPERESTRUTURA	85153,29	10,37%	21.288,32	25%	63.864,97	75%						100%
005	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	94579,39	11,52%			70.934,54	75%	23.644,85	25%				100%
006	IMPERMEABILIZAÇÕES	26029,96	3,17%			19.522,47	75%	6.507,49	25%				100%
007	COBERTURA	66382,52	8,08%	16.595,63	25%	16.595,63	25%	16.595,63	25%	16.595,63	25%		100%
008	PORTAS, ESQUADRIAS E FERRAGEM	26403,9	3,22%					26.403,90	100%				100%
009	VIDROS												
010	PISOS	20211,8	2,46%					10.105,90	50%	10.105,90	50%		100%
011	REVESTIMENTOS	114350,4	13,92%					57.175,20	50%	57.175,20	50%		100%
012	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	52868,16	6,44%	5.286,82	10%	5.286,82	10%	15.860,45	30%	26.434,08	50%		100%
013	INSTALAÇÕES ELETRICAS E INCENDIO	51452,58	6,27%	5.145,26	10%	5.145,26	10%	15.435,77	30%	25.726,29	50%		100%
014	APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS	18045,31	2,20%							18.045,31	100%		100%
015	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	522,24	0,06%							522,24	100%		100%
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	55.045,47	6,70%	4.783,42	9%	17.954,11	33%	17.001,66	31%	15.306,28	28%		100%
	VALOR TOTAL	821254,7907	100,00%	263.309,21	32,06%	199.303,80	24,27%	188.730,85	22,98%	169.910,93	20,69%		100%
	VALOR ACUMULADO			263.309,21	32,06%	462.613,01	56,33%	651.343,86	79,31%	821.254,79	100,00%		