

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

SEM DESONERAÇÃO FISCAL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES-MG

TABELA REFERÊNCIA: SINAPI MG 04/2024 | SICRO MG (DNIT) 04/2024 | SETOP CENTRAL 04/2024 | SUDECAP 04/2024

CONTRATADA: KALU SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – ME

DATA BASE: 01/12/23

SERVIÇOS: OBRAS DE INFRAESTRUTURAS URBANAS

PRAZO DA OBRA: 12 Meses

PROJETO: ORDEM DE SERVIÇO N.º 009/2023

DATA: 20/09/24

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	149.510,92	50%											50%	1,00
			R\$ 74.755,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.755,46	R\$ 149.510,92
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	17.207,00		9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	10,0%	1,00
			R\$ -	R\$ 1.548,63	R\$ 1.548,63	R\$ 1.548,63	R\$ 1.548,63	R\$ 1.548,63	R\$ 1.548,63	R\$ 1.548,63	R\$ 1.548,63	R\$ 1.548,63	R\$ 1.548,63	R\$ 1.720,70	R\$ 17.207,00
3.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	106.933,65		45,0%	50,0%	5,0%									1,00
			R\$ -	R\$ 48.120,14	R\$ 53.466,83	R\$ 5.346,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.933,65
4.0	TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA	384.951,74		50,0%	40,0%	10,0%									1,00
			R\$ -	R\$ 192.475,87	R\$ 153.980,70	R\$ 38.495,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 384.951,74
5.0	FUNDAÇÃO SUPERFICIAL E RASA/ESTRUTURAS DE CONTENÇÕES	84.336,37		50,0%	40,0%	10,0%									1,00
			R\$ -	R\$ 42.168,19	R\$ 33.734,55	R\$ 8.433,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.336,37
6.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.477.579,11		5,0%	15,0%	20,0%	25,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	5,0%			1,00
			R\$ -	R\$ 73.878,96	R\$ 221.636,87	R\$ 295.515,82	R\$ 369.394,78	R\$ 147.757,91	R\$ 147.757,91	R\$ 147.757,91	R\$ 147.757,91	R\$ 73.878,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.477.579,11
7.0	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE	1.607.270,88		5,0%	5,0%	15,0%	20,0%	15,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	5,0%	5,0%	1,00
			R\$ -	R\$ 80.363,54	R\$ 80.363,54	R\$ 241.090,63	R\$ 321.454,18	R\$ 241.090,63	R\$ 160.727,09	R\$ 160.727,09	R\$ 160.727,09	R\$ 160.727,09	R\$ 80.363,54	R\$ 80.363,54	R\$ 1.607.270,88
8.0	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	44.766,94		5,0%	20,0%	60,0%	10,0%	5,0%							1,00
			R\$ -	R\$ 2.238,35	R\$ 8.953,39	R\$ 26.860,16	R\$ 4.476,69	R\$ 2.238,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.766,94
9.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	364.954,08	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	1,00
			R\$ 29.196,33	R\$ 29.196,33	R\$ 29.196,33	R\$ 29.196,33	R\$ 29.196,33	R\$ 29.196,33	R\$ 29.196,33	R\$ 29.196,33	R\$ 32.845,87	R\$ 32.845,87	R\$ 32.845,87	R\$ 32.845,87	R\$ 364.954,08
TOTAL GERAL DO PROJETO:		100,0%	2,45	11,09	13,76	15,26	17,13	9,95	8,01	8,01	6,35	2,71	2,71	2,58	100,0%
			2,45	13,54	27,30	42,56	59,69	69,64	77,65	85,66	92,00	94,71	97,42	100,00	
		R\$ 4.237.510,69	R\$ 103.951,79	R\$ 469.990,00	R\$ 582.880,82	R\$ 646.487,07	R\$ 726.070,60	R\$ 421.831,85	R\$ 339.229,96	R\$ 339.229,96	R\$ 269.000,54	R\$ 114.758,04	R\$ 114.758,04	R\$ 109.322,03	R\$ 4.237.510,69
			R\$ 103.951,79	R\$ 573.941,79	R\$ 1.156.822,61	R\$ 1.803.309,68	R\$ 2.529.380,28	R\$ 2.951.212,13	R\$ 3.290.442,08	R\$ 3.629.672,04	R\$ 3.898.672,58	R\$ 4.013.430,62	R\$ 4.128.188,66	R\$ 4.237.510,69	

Carlos Roberto Teles Fernandes
ID CREA-MG 67.380/D
KALU SERVIÇOS DE ENGENHARIA - LTDA