



Prefeitura Municipal de
RIBEIRÃO DAS NEVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	Recapeamento asfáltico das ruas São Mateus e São Judas no bairro Maria Helena e rua Quatorze no bairro Jardim Primavera.	VALOR DO ORÇAMENTO		R\$ 389.154,88		ADM LOCAL:	8,66%	
LOCAL	Ruas São Mateus e São Judas no bairro Maria Helena e rua Quatorze no bairro Jardim Primavera.	PREVISTO		4 MESES				
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO	FINANCEIRO	TOTAL DAS ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA	FÍSICO %	100,00%		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		FINANCEIRO	R\$ 564,30		R\$ 564,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	FÍSICO %	100,00%		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		FINANCEIRO	R\$ 1.683,00		R\$ 1.683,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	SINALIZAÇÃO	FÍSICO %	100,00%		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		FINANCEIRO	R\$ 1.013,97		R\$ 1.013,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	PREPARAÇÃO DO TERRENO	FÍSICO %	100,00%		80,00%	20,00%	0,00%	0,00%
		FINANCEIRO	R\$ 33.637,92		R\$ 26.910,34	R\$ 6.727,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	FÍSICO %	100,00%		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		FINANCEIRO	R\$ 15.590,41		R\$ 15.590,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	EXECUÇÃO DE BASE	FÍSICO %	100,00%		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		FINANCEIRO	R\$ 10.721,62		R\$ 10.721,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	FÍSICO %	100,00%		33,00%	33,00%	34,00%	0,00%
		FINANCEIRO	R\$ 268.621,11		R\$ 88.644,97	R\$ 88.644,97	R\$ 91.331,18	R\$ 0,00
8	MEIO FIO	FÍSICO %	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		FINANCEIRO	R\$ 14.689,94		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.689,94	R\$ 0,00
9	SARJETA DE CONCRETO	FÍSICO %	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		FINANCEIRO	R\$ 8.052,17		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.052,17	R\$ 0,00
10	PINTURA DE MEIO-FIO	FÍSICO %	100,00%		0,00%	0,00%	20,00%	80,00%
		FINANCEIRO	R\$ 3.561,37		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 712,27	R\$ 2.849,10
		FINANCEIRO	R\$ 389.154,88		R\$ 157.698,56	R\$ 103.633,02	R\$ 124.727,43	R\$ 3.095,87
		ACUMULADO			R\$ 157.698,56	R\$ 261.331,58	R\$ 386.059,01	R\$ 389.154,88