

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MESES												R\$	%			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	100,00%															R\$ 11.457,19	0,20%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%															R\$ 205.087,12	3,57%
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,50%	3,30%	8,70%	7,80%	13,50%	15,00%	10,00%	6,00%	8,80%	12,20%	6,00%	4,2%				R\$ 392.009,25	6,83%
4	FISCALIZAÇÃO DE OBRA	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,70%				R\$ 36.456,63	0,64%
5	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00%															R\$ 178.542,74	3,11%
6	FUNDAÇÕES		50,00%	50,00%													R\$ 336.812,47	5,87%
7	SUPERESTRUTURA			20,00%	40,00%	40,00%											R\$ 624.577,60	10,88%
8	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					40,00%	60,00%										R\$ 271.384,24	4,73%
9	ESQUADRIAS							30,00%	30,00%	40,00%							R\$ 186.280,03	3,25%
10	SISTEMA DE COBERTURA						60,00%	40,00%									R\$ 547.514,95	9,54%
11	IMPERMEABILIZAÇÃO						100,00%										R\$ 11.914,30	0,21%
12	REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS						40,00%	30,00%	30,00%								R\$ 244.452,49	4,26%
13	SISTEMA DE PISOS									50,00%	50,00%						R\$ 485.493,42	8,46%
14	PINTURAS E ACABAMENTOS										50,00%	40,00%	10,00%				R\$ 199.791,45	3,48%
15	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS						20,00%	20,00%	40,00%	20,00%							R\$ 102.416,51	1,78%
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								40,00%	40,00%	20,00%						R\$ 38.143,54	0,66%
17	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS										50,00%	50,00%					R\$ 65.040,24	1,13%
18	INSTALAÇÃO DE GÁS									50,00%	50,00%						R\$ 5.734,38	0,10%
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO											100,00%					R\$ 3.209,79	0,06%
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS							20,00%	40,00%	40,00%							R\$ 214.571,09	3,74%
21	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS										50,00%	50,00%					R\$ 79.712,58	1,39%
22	QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA COBERTA			20,00%	20,00%	40,00%	10,00%	10,00%									R\$ 882.818,59	15,38%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										50,00%	40,00%	10,00%				R\$ 591.127,47	10,30%
24	SERVIÇOS FINAIS										10,00%	20,00%	70,00%				R\$ 25.506,35	0,44%
<b>TOTAL MENSAL</b>		<b>R\$ 415.753,37</b>	<b>R\$ 184.368,44</b>	<b>R\$ 507.016,18</b>	<b>R\$ 459.997,38</b>	<b>R\$ 767.459,32</b>	<b>R\$ 771.627,25</b>	<b>R\$ 542.131,94</b>	<b>R\$ 300.685,85</b>	<b>R\$ 479.217,78</b>	<b>R\$ 771.612,95</b>	<b>R\$ 423.601,49</b>	<b>R\$ 116.582,45</b>	<b>R\$ 5.740.054,42</b>	<b>100,00%</b>			
%		7,24%	3,21%	8,83%	8,01%	13,37%	13,44%	9,44%	5,24%	8,35%	13,44%	7,38%	2,03%					
% ACUMULADA		7,24%	10,45%	19,29%	27,30%	40,67%	54,11%	63,56%	68,80%	77,15%	90,59%	97,97%	100,00%					